

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie, dostawa i montaż domku turystycznego
ADRES INWESTYCJI : Pętkowice, obręb 8, działka nr 866
INWESTOR :
ADRES INWESTORA :
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
DATA OPRACOWANIA :

NIP: /

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł

NARZUTY

VAT [V] 23,00 % $\Sigma(R, M, S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia



27-423 Białobłota 55
tel./fax 41-264-12-53
NIP 661-21-00-658
REGON 292434344



Katarzyna Borowska
Katarzyna
PREZES

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Konstrukcja			
1 d.1	KNR-W 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - ocynkowane 0,7	t t	 0,700	
				RAZEM	0,700
2 d.1	KNR-W 2-05 0101-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów- ocynkowane 0,2	t t	 0,200	
				RAZEM	0,200
3 d.1	KNR-W 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian - ocynkowane 0,3	t t	 0,300	
				RAZEM	0,300
4 d.1	KNR-W 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - ocynkowane 0,2	t t	 0,200	
				RAZEM	0,200
5 d.1	KNR-W 2-05 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia dachów - ocynkowane 0,1	t t	 0,100	
				RAZEM	0,100
6 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho 68	m ² m ²	 68,000	
				RAZEM	68,000
7 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa 42	m ² m ²	 42,000	
				RAZEM	42,000
8 d.1	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm 173	m ² m ²	 173,000	
				RAZEM	173,000
9 d.1	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm 22	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
2		Prace wykończeniowe			
10 d.2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.25mm - Taras 6	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.2	KNR 2-02 1111-03	Podłoga - panele podłogowe 21	m ² m ²	 21,000	
				RAZEM	21,000
12 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW 9,36	m ² m ²	 9,360	
				RAZEM	9,360
13 d.2	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW 6,8	m ² m ²	 6,800	
				RAZEM	6,800
3		Instalacja wod-kan			
14 d.3	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVCo śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 22	m m	 22,000	
				RAZEM	22,000
15 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 12	szt. szt.	 12,000	
				RAZEM	12,000
16 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 10	szt. szt.	 10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-15 d.3 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR-W 2-15 d.3 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR-W 2-15 d.3 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
22	d.3 wycena indywidualna	Zbiorniki na wodę pitną 200 litrów wraz z wyposażeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	d.3 wycena indywidualna	Zbiorniki na fekalia 500 litrów	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Instalacja elektryczna			
24	KNNR 5 d.4 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na drewnie	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
25	KNNR 5 d.4 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłówkowa do 2x20 W	kpl.		
		5	kpl.	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNNR 5 d.4 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		21	szt.	21,000	
				RAZEM	21,000
27	KNNR 5 d.4 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
28	KNNR 5 d.4 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
29	KNNR 5 d.4 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
30	KNNR 5 d.4 0104-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
31	d.4 analiza indywidualna	Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Instalacje pozostałe			
32	d.5 wycena indywidualna	Instalacja fotowoltaiczna 3 kW z falownikiem i konwerterem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	d.5 analiza indywidualna	Agregat prądotwórczy 10 kW + instalacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	d.5 wycena indywidualna	Akumulatory 2x180Ah + instalacja	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	d.5 wycena indywidualna	Instalacja klimatyzacji z funkcją grzania 3,5 kW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Wyposażenie			
36		Meble wypoczynkowe	szt.		
d.6	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37		Meble kuchenne wraz z wyposażeniem	szt.		
d.6	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38		Telewizor 21"	szt.		
d.6	wycena indywidualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39		Wyposażenie łazienki	kpl.		
d.6	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40		Wyposażenie sypialni	kpl.		
d.6	wycena indywidualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Konstrukcja				
1 d.1	KNR-W 2-05 0101-01	Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t - ocynkowane	t	0,7	0,00	0,00
2 d.1	KNR-W 2-05 0101-05	Hale typu lekkiego - stężenia słupów- ocynkowane	t	0,2	0,00	0,00
3 d.1	KNR-W 2-05 0101-06	Hale typu lekkiego - rygle ścian - ocynkowane	t	0,3	0,00	0,00
4 d.1	KNR-W 2-05 0102-04	Hale typu lekkiego - płatwie z kształtowników - ocynkowane	t	0,2	0,00	0,00
5 d.1	KNR-W 2-05 0102-06	Hale typu lekkiego - stężenia dachów - ocynkowane	t	0,1	0,00	0,00
6 d.1	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²	68	0,00	0,00
7 d.1	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m ²	42	0,00	0,00
8 d.1	KNR 0-21 4004-01	Poszycie ścian szkieletowych z desek o szer. 14 cm	m ²	173	0,00	0,00
9 d.1	KNR 0-21 4007-01	Ślepa podłoga z desek o szer. 15-20 cm	m ²	22	0,00	0,00
2		Prace wykończeniowe				
10 d.2	KNR 2-02 1110-01	Podłoga z desek struganych gr.25mm - Taras	m ²	6	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-02 1111-03	Podłoga - panele podłogowe	m ²	21	0,00	0,00
12 d.2	NNRNKB 202 1025-04	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	9,36	0,00	0,00
13 d.2	NNRNKB 202 1025-05	(z.IV) Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m ²	6,8	0,00	0,00
3		Instalacja wod-kan				
14 d.3	KNR-W 2-15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	22	0,00	0,00
15 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12	0,00	0,00
16 d.3	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.	10	0,00	0,00
17 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przeletowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	3	0,00	0,00
18 d.3	KNR-W 2-15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.	2	0,00	0,00
19 d.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1	0,00	0,00
20 d.3	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	12	0,00	0,00
21 d.3	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	3	0,00	0,00
22 d.3	wycena indywidualna	Zbiorniki na wodę pitną 200 litrów wraz z wyposażeniem	kpl.	1	0,00	0,00
23 d.3	wycena indywidualna	Zbiorniki na fekalia 500 litrów	kpl.	1	0,00	0,00
4		Instalacja elektryczna				
24 d.4	KNNR 5 0207-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na drewnie	m	50	0,00	0,00
25 d.4	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetłowa do 2x20 W	kpl.	5	0,00	0,00
26 d.4	KNNR 5 0303-01	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.	21	0,00	0,00
27 d.4	KNNR 5 0306-01	Łączniki natynkowo-wtykowe w puszcze szczękowej	szt.	6	0,00	0,00
28 d.4	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	8	0,00	0,00
29 d.4	KNNR 5 0306-07	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.	2	0,00	0,00
30 d.4	KNNR 5 0104-01	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na drewnie	m	48	0,00	0,00
31 d.4	analiza indywidualna	Badania i pomiary instalacji elektrycznej	kpl.	1	0,00	0,00

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		Instalacje pozostałe				
32 d.5	wycena indywidualna	Instalacja fotowoltaiczna 3 kW z falownikiem i konwerterem	szt.	1	0,00	0,00
33 d.5	analiza indywidualna	Agregat prądotwórczy 10 kW + instalacja	szt.	1	0,00	0,00
34 d.5	wycena indywidualna	Akumulatory 2x180Ah + instalacja	szt.	1	0,00	0,00
35 d.5	wycena indywidualna	Instalacja klimatyzacji z funkcją grzania 3,5 kW	kpl.	1	0,00	0,00
6		Wyposażenie				
36 d.6	wycena indywidualna	Mebłe wypoczynkowe	szt.	1	0,00	0,00
37 d.6	wycena indywidualna	Mebłe kuchenne wraz z wyposażeniem	szt.	1	0,00	0,00
38 d.6	wycena indywidualna	Telewizor 21"	szt.	1	0,00	0,00
39 d.6	wycena indywidualna	Wyposażenie łazienki	kpl.	1	0,00	0,00
40 d.6	wycena indywidualna	Wyposażenie sypialni	kpl.	1	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Konstrukcja				0,00
2	Prace wykończeniowe				0,00
3	Instalacja wod-kan				0,00
4	Instalacja elektryczna				0,00
5	Instalacje pozostałe				0,00
6	Wyposażenie				0,00
	RAZEM netto				0,00
	VAT				0,00
	Razem brutto				0,00

Słownie: zero i 00/100 zł